

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
101.10	WW	48 m	RQ 8,5 / 3,0 / 0 (Asphalt)	48 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv SB (Bit)	nein	---	TG Munzel	
101.20	WW	791 m	RQ 9,0 / 2,5 / 0 (Beton)	791 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	502, 762	TG Munzel	
102	WW	1.060 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	1.060 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
103	WW	75 m	RQ 5,5 / 0 / 0 (Gras)	75 m	RQ 6,05 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	762	TG Munzel	
104	WW	108 m	RQ 6,5 / 0 / 0 (Gras)	408 m	<del>RQ 6,5 / 3,0 / uv</del> MSB (DoB) Ausbau entfällt	ja	700, 501	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
105	WW	463 m	RQ 5,5 / 0 / 0 (Gras)	463 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	501, 758, 524 (CEF), 525 (CEF)	TG Munzel	E.Nrn. 524 u. 525 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1
106	WW	486 m	RQ 8,0 / 0 / 0 (Gras)	486 m	<del>RQ 8,0 / 3,0 / uv</del> MSB (Bit) Ausbau entfällt	ja	505, 514	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
107	WW	96 m	Acker	96 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	514	TG Munzel	
108	WW	358 m	Acker	358 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	501	TG Munzel	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
109.01					RD DN 400	nein	---	TG Munzel	
109.10	WW	60 m	RQ 6,0 / 2,0 / 0 (Beton)	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	505, 754	TG Munzel	Einmündung auf die K 253
109.20	WW/ Wald	1167 m	RQ 12,5 / 2,5 / 1 (Beton)	1167 m	RQ 12,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	502, 758	TG Munzel	
110	WW/ Wald	309 m	RQ 6,5 / 3,5 / 0 (Schotter)	309 m	RQ 6,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
111.01					RD DN 400	nein	---	TG Munzel	
111	WW	881 m	RQ 12,5 / 0 / 1 (Gras)	881 m	RQ 12,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	514 522 (CEF), 523 (CEF)	TG Munzel	E.Nrn. 522 u. 523 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1
112	WW	372 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	372 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	501, 758	TG Munzel	
113	WW	293 m	Acker	293 m	<del>RQ 6,0 / 3,0 / 0</del> MSB (DoB) Neubau entfällt	ja	700	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
114	WW	223 m	RQ 10,0 - 10,5 / 0 / 0 - 1 (Gras)	223 m	RQ 10,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	758, 523 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 523 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
115	WW	650 m	RQ 7,0-8,5 / 0 / 0 (Gras)	650 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	501, 514 532 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 532 (CEF) sh. Planänderungen Nr. 1 u. 3
116	WW	296 m	RQ 11,0 / 2,5 / 0 (Beton)	296 m	RQ 11,0 / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	502, 514	TG Munzel	Einmündung auf die K 253
117.10	WW	709 m	RQ 7,5 / 2,5 / 0 (Beton)	709 m	RQ 7,5 / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	503, 514 532 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 532 (CEF) sh. Planänderungen Nr. 1 u. 3
117.20	WW	347 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	347 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	514 532 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 532 (CEF) sh. Planänderungen Nr. 1 u. 3
118.01					RD DN 400	nein	---	TG Munzel	
118.10	WW	360 m	Acker	360 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	700, 758	TG Munzel	
118.20	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	<del>717</del> 767	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
119.01					RD DN 400	nein	---	TG Munzel	

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
119.10	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0/3,0/0 MSB (Bit)	ja	717 700	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
119.20	WW/ Ra/ Fu	470 m	Acker	470 m	RQ 6,0/3,0/0 MSB (Bit)	ja	533	TG Munzel, Region Han.	sh. Planänderung Nr. 3
120	WW	127 m	Acker	127 m	RQ 6,0/3,0/0 MSB (DoB)	ja	717 514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
121	WW	157 m	RQ 6,0/0/0 (Gras)	157 m	RQ 6,0/3,0/0 MSB (DoB)	ja	758, 530 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 530 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1
122	WW	315 m	Acker	315 m	RQ 6,0/3,0/0 MSB (DoB)	ja	513 770.10, 770.20	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
123.10	WW	60 m	RQ 6,0 / 2,5 / 0 (Beton)	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	505, 758	TG Munzel	Einmündung auf die K 251
123.20	WW	56 m	RQ 6,0 / 2,5 / 0 (Beton)	56 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	505, 514	TG Munzel	
123.30	WW	151 m	RQ 6,5 / 3,0 / 0 (Schotter)	151 m	RQ 6,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
123.40	WW	763 m	RQ 8,5 / 0 / 0 (Gras)	763 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	512	TG Munzel	
124	WW	224 m	RQ 10,0 / 0 / 0 (Gras)	224 m	<del>RQ 10,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)</del> Ausbau entfällt	ja	514	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
125	WW	645 m	Acker	645 m	<del>RQ 6,0 / 3,0 / uv EB (OD)</del> Neubau entfällt	nein	---	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
126	WW	315 m	Acker	315 m	<del>RQ 6,0 / 3,0 / uv EB (OD)</del> Neubau entfällt	nein	---	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4
127.10	WW	480 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (Gras)	480 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514, 531 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 531 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
127.20	WW	170 m	Acker	170 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	543 536, 531 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 531 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
130.10	Ra / Fu		Bolzplatz Ostermunzel / K 251		Planung Fuß- u. Radweg mit Querungshilfe K 251 (Region Hannover)	ja	533, 534	Region Han.	sh. Planänderung Nr. 3
130.20	WW	400 m²	Bolzplatz Ostermunzel	400 m²	RQ 6,0 - 13,0 / 3,0 -12,0 / 0 MSB (Bit)	ja	534	Region Han.	Einmündung auf E.Nr. 123.10 / sh. Planänderung Nr. 3
130.30	WW/ Ra / Fu	100 m²	Bolzplatz Ostermunzel	100 m²	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	533, 534	Region Han.	sh. Planänderung Nr. 3
130.40	WW/ Ra / Fu	45 m	Bolzplatz Ostermunzel	45 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	534	Region Han.	sh. Planänderung Nr. 3
130.50	WW/ Ra / Fu	295 m	Acker	295 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	534	Regionn Han.	sh. Planänderung Nr. 3

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
131	WW/ Ra / Fu	220 m <sup>2</sup>	Saumstreifen	220 m <sup>2</sup>	RQ 6,0 - 13,0 / 3,0 - 12,0 / uv MSB (Bit)	ja	534	Regionn Han.	sh. Planänderung Nr. 3

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201.10	WW	522 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	522 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
201.20	WW	<del>1.190 m</del> 150 m	Acker	<del>1.190 m</del> 150 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
201.30	WW	67 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	67 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
201.40	WW	30 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	30 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße
201.50	WW	30 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	30 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße
202.10	WW	460 m	Acker	460 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
202.20	WW	400 m²	Acker	400 m²	Wendeplatz MSB (DoB)	ja	<del>717</del> 700	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -



## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
203	WW	674 m	RQ 10,5 / 2,5 / 1 (PB)	674 m	RQ 10,5 / 3,0 / uv <del>MSB (Bit)</del> Ausbau entfällt	ja	503, 514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße - Planänderung Nr. 4 -
204.10	WW	507 m	RQ 5,5 / 2,5 / 0 (Beton)	507 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	500 539, 707	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte - Planänderung Nr. 4 -
204.20	WW	92 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (Gras)	92 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
205.10					- entfallen -				sh. Planänderung Nr. 2
205.20	Fu	60 m	Wald	60 m	RQ 3,0 / 1,5 / 0 LB (DoB)	ja	513 514, 521	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte - Planänderung Nr. 4 -
206.10	Fu	45 m	Acker	45 m	RQ 3,0 / 1,5 / 0 <del>LB (DoB)</del> Neubau entfällt	ja	513	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
207.01		6 m	BB 1,65 / 60 / 30	6 m	BB 1,65 / 60 / 30	nein	---	TG Munzel	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
207.02					RD 400 Neubau entfällt	nein	---	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
207.10	WW	580 m	Acker	580 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB) Neubau entfällt	ja	512	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
207.20	WW	129 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	129 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (DoB) Ausbau entfällt	nein	---	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
207.30	WW	80 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	80 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (DoB) Ausbau entfällt	nein	---	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
207.40	WW	60 m	RQ 8,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	60 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (Bit) Ausbau entfällt	ja	504, 514	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
208	WW	190 m	Acker	190 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 EB (OD) Neubau entfällt	nein	---	TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
209.10	WW	60 m	RQ 9,0 / 2,5 / 1 (Asphalt)	60 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	504, 514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
209.20	WW	956 m	RQ 9,0 - 10,5 / 2,5 / (Beton)	956 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (DoB) MSB (Bit)	ja	503, 514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
210	WW	207 m	Acker	207 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 UB (OD) MSB (DoB)	nein ja	514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße;  Vermeidungsmaßnahme: 5 m Saumstreifen zum Waldrand  Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
211	WW	224 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	224 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	501, 503, 514	TG Munzel	
		29 m	RQ 5,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	29 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv uv	nein	---		Einmündung in die Privatstraße
212.10	WW	640 m	Acker	640 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
212.20	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	514	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße
213.10	WW	150 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	150 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	
213.20	WW	155 m	RQ 5,5 / 3,0 / 0 (Schotter)	155 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
213.30	WW	30 m	RQ 5,5 / 3,0 / 0 (Asphalt)	30 m	<del>RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)</del> Ausbau entfällt	nein	---	TG Munzel	Einmündung in die Privatstraße - Planänderung Nr. 4 -
214.10	WW	313 m	RQ 9,0 / 4,0 / 0 (Schotter)	313 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
214.20	WW	42 m	RQ 8,5 / 3,5 / 0 (Asphalt)	42 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
214.30	WW	349 m	RQ 8,0 / 2,5 / 0 (Beton)	349 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (DoB) MSB (Bit)	nein ja	537.20, 767	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
215	WW	1.030 m	RQ 8,5 - 10,0 / 0 / 0 (Gras)	1.030 m	RQ 8,5 / 3,0 / uv SB (Bit)	ja	504, 514	TG Munzel	Einmündung auf die L 392

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
216.10	WW	60 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	60 m	RQ 7,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG Munzel	Einmündung auf die K 251
216.20	WW	114 m	RQ 7,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	114 m	RQ 7,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
216.30	WW	1173 m	RQ 6,0 / 2,5 / 0 (Beton)	1173 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	504, 514	TG Munzel	
217.10	WW	115 m	RQ 9,0 / 3,0 / 1 (Asphalt)	115 m	RQ 9,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	nein	---	TG Munzel	Einmündung auf die L 392
217.20	WW	237 m	RQ 8,5 - 13,8 / 2,5 / 0 - 1 (Beton)	237 m	RQ 8,5 - 13,5 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	505, 507, 755 771.20	TG Munzel	sh. Planänderung Nr. 1  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
217.30	WW	623 m	RQ 5,5 / 2,5 / 0 (Beton)	623 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	543 536	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
218	WW	987 m	RQ 7,0 - 9,5 / 0 / 0 (Gras)	987 m	RQ 9,5 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	513 514, 536	TG Munzel	Einmündung auf die L 392  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
219	WW	355 m	RQ 7,5 / 0 / 0 (Gras)	355 m	RQ 7,5 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	501, 707 532 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 523 (CEF) sh. Planänderungen Nr. 1 u. 3
220.10	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	513 536	TG Munzel	Einmündung auf die K 251  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
220.20	WW	300 m	Acker	300 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	513 536	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
220.30	WW	60 m	Acker	60 m	RQ 6,0 – 12,0 / 3,0 / 0 MSB (Bit)	ja	712	TG Munzel	Einmündung auf die K 251
221.10	WW	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	60 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	712	TG Munzel	Einmündung auf die K 251
221.20	WW	220 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	220 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	
221.30	WW	740 m	Acker	740 m 620 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 - - Planänderung Nr. 4 -
221.40	WW	60 m	Acker	60 m	<del>RQ 6,0 / 3,0 / 0</del> MSB (Bit)  Neubau entfällt	ja	700, 717, 514	TG Munzel	Einmündung auf die K 245  - Planänderung Nr. 4 -
222	WW	252 m	RQ 8,0 / 2,5 / 0 (Beton)	252 m	RQ 8,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	504, 512	TG Munzel	

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
223.10	Fu	30m 93m	Grasweg Acker	30m 93m	RQ 3,0 / 1,5 / 0 LB (DoB) RQ 3,0 / 1,5 / 0 LB (DoB)	nein ja	--- 513 536	TG Munzel TG Munzel	sh. Planänderung Nr. 2  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
223.11	HB		Gewässer II. Ordnung	7,5m	HB 1,5 / 5,0	nein	---	Stadt Bar- singhausen	Vermeidungsmaßnahme: beidseitig Anlage einer 1 m breiten Trockenberme unter der Brücke für Tierwanderungen / sh. Planänderung Nr. 2
224.10	WW	430 m	RQ 6,6 / 0 / 0 (UB)	430 m	RQ 6,6 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	768, 537.20 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -



# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
224.20	WW	300 m	Acker	300 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 MSB (DoB)	ja	770.20	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
224.30	WW	120 m	RQ 8,1 / 0 / 0 (UB)	120 m	RQ 8,1 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	700	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
225	WW	410 m	RQ 7,2 / 2,7 / 0 (B)	410 m	RQ 7,2 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	225	TG Munzel	AM für E.Nrn. 225, 231.10 u. 231.20  Vermeidungsmaßnahme: Verbreiterung nach Westen (Erhalt Wegesaum im Osten)  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
226	WW	770 m	Acker	770 m	RQ 6,0 / 0 / 0 (UB)	nein	---	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
227	WW	270 m	RQ 10,0 / 3,1 / 0 (DoB)	270 m	RQ 10,0 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	766	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	WW	160 m	Acker	160 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 LB (DoB)	ja	766	TG Munzel	Vermeidungsmaßnahme: 3 m Saumstreifen zum angrenzenden Feldgehölz  Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
229.10	WW	420 m	RQ 6,9 / 3,1 / 0 (DoB)	420 m	RQ 6,9 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
229.20	WW	60 m	RQ 7,3 / 3,2 / 0 (DoB)	60 m	RQ 7,3 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	767	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
230	WW	230 m	RQ 10,9 / 2,5 / 0 (DoB)	230 m	RQ 10,9 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	537.20, 771.20	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
231.10	WW	60 m	RQ 8,3 / 3,0 / 0 (DoB)	60 m	RQ 8,3 / 3,0 / uv MSB (Bit)	ja	225	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

# Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

## 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
231.20	WW	700 m	RQ 11,3 / 2,7 / 0 (DoB)	700 m	RQ 11,3 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	225	TG Munzel	Vermeidungsmaßnahme: Verbreiterung nach Süden (Erhalt Hecken und Wegesaum im Norden)  Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
232	WW	90 m	RQ 4,6 / 0 / 0 (UB)	90 m	RQ 4,6 / 3,0 / uv MSB (DoB)	ja	537.20, 771.20	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 1 Straßen und Wege einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233	WW	340 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (OD)	340 m	RQ 6,0 / 3,0 / uv MSB (DoB)	nein	---	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

2 Gewässer einschl. Bauwerke

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
300	III.O	230 m	Acker	230 m	RP-2,0/0,6/Dr Neubau entfällt	nein	-	TG Munzel	- - Planänderung Nr. 4 -
301.11		720 m <sup>2</sup>	Acker / Gew. II. Ordnung	720 m <sup>2</sup>	Hochwasserberme	nein	-	Stadt Barsinghausen	Vermeidungsmaßnahme: Erhalt der Ufergehölze am Böschungsfuß / sh. Planänderung Nr. 2

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
500	AM	27.500 m²	Acker	27.500 m²	Extensives Grünland / Einsaat*) / Kein Umbruch; keine Ausbringung von Gülle, Jauche und mineralischen Düngemitteln; Beweidung mit max. 2 GVE/ha ab Mitte Mai bis Ende September oder maximal 2-malige Mahd je Jahr mit Abfuhr des Mähgutes, erster Schnitt nicht vor Mitte Juni  entfällt, dafür E.Nr. 539	nein	---	TG Munzel	AM für: E.Nrn. 204.10, 705, 708, 719, 753, 755, 757, 758, 760, 762 u. 763  - Planänderung Nr. 4 -
500.01					entfallen		---		sh. Planänderung Nr. 1
501	AM	5.630 m²	Acker	5.450 m²	Sukzession zu Gehölzbestand / initiale Einsaat von Wildkräutern / Aushagerung durch herbstliche Mahd in den ersten drei Jahren	nein	---	TG Munzel	AM für: E.Nrn. 404, 105, 108, 112, 115, 211, 219, 700, 701, 705 u. 759 / sh. Planänderung Nr. 1  - Planänderung Nr. 4 -
502	AM	360 m	Acker	360 m	Saumstreifen, wegebegleitend Breite: 3,0 m / Einsaat / Mahd alle 2-3 Jahre im Herbst	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 101.20, 109.20, 116 u. 707
503	AM	330 m	Acker	330 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend Breite: 5,0 m / Einsaat / Mahd abschnittsweise alle 2-3 Jahre im Herbst / 4 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 117.10, 203, 209.20, 211, 750 u. 767  - Planänderung Nr. 4 -



## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
504	AM	700 m	Acker	700 m	Saumstreifen, <del>wege-</del> bzw. <b>teilw.</b> gehölzbe- gleitend; Breite: 3,0 m / Einsaat / Mahd alle 1-2 Jahre im Herbst / 8 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 207.40, 209.10, 215, 216.30, 222, 712 u. 754;  CEF-Maßnahme für E.Nrn. 769 tlw. u. 770.10  - Planänderung Nr. 4 -
505	AM	700 m	Acker	700 m	Saumstreifen, <del>wege-</del> bzw. <b>teilw.</b> gehölzbe- gleitend; Breite: 3,0 m / Einsaat / Mahd alle 1-2 Jahre im Herbst / 8 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 406, 109.10, 123.10, 123.20, 217.20, 702, 703, 705 u. 770.20;  CEF-Maßnahme für E.Nr. 769 tlw.  - Planänderung Nr. 4 -
506	AM	1.440 m²	Grasweg (4*360m)	1.440 m²	Entwurmung des Weges und Entwicklung der vorhandenen Vegetation (Grasweg, Wertstufe 2) zu einer Ruderalflur (UHM, Wertstufe 3) / <b>Mahd alle 1-2 Jahre im Herbst</b>	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nr.707;  CEF-Maßnahme für E.Nr. 769 tlw.  - Planänderung Nr. 4 -
507	AM	<del>1.000 m</del> 485 m	Acker	<del>1.000 m</del> 485 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend; Breite: 5,0 m / Einsaat / Mahd abschnitts- weise alle 2-3 <b>1-2</b> Jahre im Herbst / 14 <b>6</b> Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 217.20, 706 u. 750;  <del>CEF-Maßnahme für E.Nr. 757 /</del> <del>sh. Planänderung Nr. 1;</del>  CEF-Maßnahme für E.Nr. 766  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
508	AM	170 m	Acker	170 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend; Breite: 5,0 m / Einsaat / Mahd abschnitts- weise alle 2-3 Jahre im Herbst / 4 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nr. 719
509	AM	170 m	Acker	170 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend; Breite: 5,0 m / Einsaat / Mahd abschnitts- weise alle 2-3 Jahre im Herbst / 4 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nr. 719
510					- entfallen -				
511	AM	3.170 m²	Acker	3.170 m²	Sukzession zu Gehölzbestand / initiale Einsaat von Wildkräutern*). Aushagerung durch herbstliche Mahd in den ersten drei Jahren.  entfällt, dafür E.Nr. 535	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nr. 705  - Planänderung Nr. 4 -
512	AM	1.022 m	Acker	1.022 m	Saumstreifen, gewässerbegleitend; Breite: 7,5 m / Einsaat / Eigenentwicklung; Mahd von Randbereichen abschnittsweise alle 1 – 2 Jahre im Herbst, Abtransport des Mähgutes, Abraum aus der Gewässerunterhaltung darf nicht auf der Fläche gelagert werden  Bei Bau des Weges E.Nr. 201.20 wird der Randstreifen auf 10 m verbreitert. Die zusätzliche Fläche wird vom Unterhaltungsverband Nr. 53 erworben.	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 123.40,-207.40,-222, 701, 765 u. 766  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
513	AM	5.610 m <sup>2</sup>	Acker	5.610 m <sup>2</sup>	Feldgehölz Zielgesellschaft: Eichen-Hainbuchenwald (feucht). Arten u.a.: Eiche, Hainbuche, Esche, Feld-Ahorn, Holunder, Weißdorn, Spitz- Ahorn, Hasel, Vogelkirsche, Zitterpappel; Verhältnis Sträucher: Heister 60:40; Sträucher mind 2xv, 60-80cm); Pflanzabstand 1,5*2m; Wildschutzzaun gegen Verbiss  entfällt, dafür E.Nr. 536	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 122, 127.20, 205.20, 206.10, 217.30, 218, 220.10, 220.20 u. 223.10  - Planänderung Nr. 4 -
514	AM	17.500 m <sup>2</sup>	Acker	17.500 m <sup>2</sup>	Extensives Grünland / Einsaat / kein Umbruch; keine Ausbringung von Gülle, Jauche und mineralischen Düngemitteln; Beweidung mit max. 2 GVE/ha ab Mitte Mai bis Ende September oder maximal 2-malige Mahd je Jahr mit Abfuhr des Mähgutes, erster Schnitt nicht vor Mitte Juni	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 406, 107, 111, 115, 116, 117.10, 117.20, 120, 123.20, 424, 127.10, 201.10, 201.20, 201.40, 202.10, 203, 204.20, 205.20, 207.40, 209.10, 209.20, 210, 211, 212.10, 212.20, 213.10, 215, 216.30, 218, 221.30 u. 221.40, 771.20  - Planänderung Nr. 4 -
515 – 519	- nicht vergeben -								
520	AM	6.100 m <sup>2</sup>	Acker	6.100 m <sup>2</sup>	Sukzession zu Gehölzbestand / initiale Einsaat von Wildkräutern. Aushagerung durch herbstliche Mahd in den ersten drei Jahren.	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 707, 747 u. 763 u. 768;  CEF-Maßnahme für E.Nrn. 765 u. 770.20  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
521	AM	340 m	Acker	340 m	Neuanlage einer doppelreihigen Feldhecke auf einer Länge von 340m (z.B. Hundsrose, Weißdorn, Haselnuss, Holunder, Pfaffenhütchen, Feldahorn). Breite des wegebegleitenden Saumstreifens: 5,0 m; Sicherung durch Eichenspaltpfähle (5 Stück); In mindestens zehnjährigem Abstand abschnittsweise auf den Stock setzen bzw. stark zurückschneiden, Schnittgut entfernen, Gehölzschnitt zwischen Oktober und Februar; Mahd des Kraut- und Grassaumes abschnittsweise alle 2 – 3 Jahre im Herbst, Mähgut entfernen	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nr. 717-205.20 - Planänderung Nr. 4 -
522	AM	460 m	Acker	460 m	Saumstreifen  Breite: 3 m / Einsaat / Mahd ab September / ca. alle 3-5 Jahre in Teilbereichen Grubbern (vor Beginn der Brutzeit); 5 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	CEF-Maßnahme für E.Nrn. 111, 705 u. 715 / sh. Planänderung Nr. 1
523	AM	220 m	Acker	220 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 5 m / Einsaat „Göttinger Mischung“ / Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / 3 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	CEF-Maßnahme für E.Nrn. 111 u. 114 / sh. Planänderung Nr. 1
524	AM	245 m	Acker	245 m	Saumstreifen in Ackerlage; Breite: 5 m / Einsaat / Mahd ab September / ca. alle 3-5 Jahre in Teilbereichen Grubbern (vor Beginn der Brutzeit); 6 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	CEF-Maßnahme für E.Nrn. 105 u. 701 / sh. Planänderung Nr. 1

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
525	AM	225 m	Acker	225 m	Saumstreifen in Ackerlage; Breite: 5 m / Einsaat / Mahd ab September / ca. alle 3-5 Jahre in Teilbereichen Grubbern (vor Beginn der Brutzeit); 6 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	CEF-Maßnahme für E.Nrn. 105 u. 701 / sh. Planänderung Nr. 1
526	AM	180 m	Acker	180 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 8 m / Einsaat „Göttinger Mischung“ / Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / 3 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	CEF-Maßnahme E.Nr. 707 / sh. Planänderung Nr. 1
527					- entfallen -	nein	---		Wird ersetzt durch E.Nr. 532 / sh. Planänderung Nr. 3
528					- entfallen -	nein	---		Wird ersetzt durch E.Nr. 532 / sh. Planänderung Nr. 3
529					- entfallen -	nein	---		Wird ersetzt durch E.Nr. 532 / sh. Planänderung Nr. 3
530	AM	380 m	Acker	380 m	Saumstreifen; Breite: 5 -14 m / Einsaat „Göttinger Mischung“ Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / 14 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	CEF-Maßnahme für E.Nrn. 121 u. 713 / sh. Planänderungen Nr. 1 u. 3

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m <sup>2</sup> )	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
531	AM	590 m	Acker	590 m	Saumstreifen in Ackerlage; Breite: 10 m / Einsaat „Göttinger Mischung“ / <u>Mittelstreifen (4 m breit)</u> ; Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / <u>an Ackerflächen grenzende Streifen (je 3 m breit)</u> ; Mahd abschnittsweise im Herbst bzw. Spätwinter, Grubbern in Teilbereichen / Neueinsaat alle 4 Jahre / 14 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	CEF-Maßnahme für die Eingriffsvorhaben E.Nrn. 127.10, 127.20 u. 719 / s. Planänderung Nr. 1
532	AM	5.300 m <sup>2</sup>	Acker	450 m	Saumstreifen; Breite: 5,3 - 28,3 m / Einsaat „Göttinger Mischung“; 10 Eichenspaltpfähle an der Westgrenze; Mahd abschnittsweise alle 2 Jahre ab September / ca. alle 3-5 Jahre in Teilbereichen Grubbern (vor Beginn der Brutzeit)	nein	---	TG Munzel	CEF-Maßnahme für E.Nrn. 115, 117.10, 117.20, 219, 706 – 709 u. 713; Ausführung vor der Rekultivierung von E.Nrn. 527 u. 528 / sh. Planänderung Nr. 3
533	AM	1.375 m <sup>2</sup>	Acker, Grasweg	1.375 m <sup>2</sup>	Obstbaumwiese; Einsaat mit Klee gras; Anpflanzen von 14 Apfelbaum-Hochstämmen; 4 Eichenspaltpfähle an der Ost- und Südwestgrenze; Mahd zweimal im Jahr (Juni und September)	nein	---	Region Han.	AM für E.Nrn. 119.20, 130.10. u. 130.30 / sh. Planänderung Nr. 3
534	AM	4.000 m <sup>2</sup>	Acker	4.000 m <sup>2</sup>	Extensive Mähweide; Einsaat mit kräuterreichen Regiosaatgut; Mahd 1mal jährlich ab 1.7. mit Nachbeweidung oder Vollbeweidung ab Ende April mit Nachmahd vor der Winterruhe	nein	---	Region Han.	AM für E.Nrn. 130.10, 130.20 – 130.50 u. 131

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
535	AM	3.620 m²	Acker	3.620 m²	Sukzession zur feuchten Hochstaudenflur / 5 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 768 u. 771.10 CEF-Maßnahme für E.Nr. 766 - Planänderung Nr. 4 -
536	AM	5.610 m²	Acker	5.610 m²	Initialpflanzung von 3 Gehölzgruppen à 1.000 m² Arten u.a.: Eiche, Hainbuche, Esche, Feld- Ahorn, Holunder, Weißdorn, Hasel, Vogelkirsche; Verhältnis Sträucher:Heister 70:30 / Wildschutzzaun	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 127.20, 217.30, 218, 220.10, 220.20, 223.10, 769, 770.20 u. 772 - Planänderung Nr. 4 -
537.10	AM	350 m	Acker	350 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 8,0 m / Regio-Einsaat / jährliche Mahd zwischen Oktober und Februar; zusätzlich in jedem ungeraden Jahr grubbern / 14 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 705, 767 u. 768 CEF-Maßnahme für E.Nr. 771.10 - Planänderung Nr. 4 -
537.20	AM	270 m	Acker	270 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 8,0 m / Regio-Einsaat / jährliche Mahd zwischen Oktober und Februar; zusätzlich in jedem geraden Jahr grubbern / 14 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 214.30, 230 u. 232, 705 u. 706 CEF-Maßnahme für E.Nr. 224.10 - Planänderung Nr. 4 -
538	- nicht vergeben -								- Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 3 Landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
539	AM	8.910 m²	Acker	8.910 m²	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 25 m / Regio-Einsatz / Mahd mit jährlichem Wechsel zwischen Juni und Oktober/November / 8 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 204.10, 705, 708, 719, 760 u. 766 - Planänderung Nr. 4 -
540	AM	655 m	Acker	655 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 10,0 m / Regio-Einsatz / jährliche Mahd zwischen Oktober und Februar; zusätzlich in jedem zweiten Jahr Grubbern / 28 Eichenspaltpfähle	nein	---	TG Munzel	AM für E.Nrn. 705, 758 u. 762 CEF-Maßnahme für E.Nr. 770.20 - Planänderung Nr. 4 -



## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 4 Sonstige landschaftsgestaltende Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
601	GM	805 m	Acker	805 m	Saumstreifen, wegebegleitend; Breite: 10,0 m / Regio-Einsaat / Mahd alle 2 Jahre, abschnittsweise gestaffelt, zwischen Oktober und Februar / 16 Eichenspaltpfähle	nein	-	N.N.	- Planänderung Nr. 4 -
602	GM	349 m	Acker	349 m	Saumstreifen, wegebegleitend, Breite: 3,0 m / Regio-Einsaat / Mahd mit jährlichem Wechsel zwischen Juni und Oktober/November / 8 Eichenspaltpfähle	nein	-	N.N.	- Planänderung Nr. 4 -
603	GM	980 m	Acker	980 m	Saumstreifen, wegebegleitend, Breite: 3,0 m / Regio-Einsaat / Mahd mit jährlichem Wechsel zwischen Juni und Oktober/November / 22 Eichenspaltpfähle	nein	-	N.N.	- Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	WW	417 m	RQ 9,0 / 3,0 / 0 (Schotter)	417 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nrn. 404, 443, 118.10, 119.10, 202.20 u. 221.40 224.30  - Planänderung Nr. 4 -
701	WW	642 m	RQ 8,5 / 0 / 0 (Gras)	642 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501, 512, 524 (CEF), 525 (CEF)	TG Munzel	Einmündung auf die K 253;  E.Nrn. 524 u. 525 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1
702	WW	75 m	RQ 6,0 / 0 / 1 (Gras)	75 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	505	TG Munzel	
703	WW	65 m	RQ 6,0 / 0 / 1 (Gras)	65 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	505	TG Munzel	
704.10	WW	231 m	RQ 8,0 / 2,5 / 0 (Beton)	231 m	Aufhebung der Wegefunktion / Mähd der Grassäume abschnitts- weise alle 2-3 Jahre im Herbst  entfällt (Weg bleibt erhalten)	nein		TG Munzel	sh. Planänderung Nr. 1  - Planänderung Nr. 4 -
704.20	WW	226 m	RQ 7,0 - 9,0 / 0 / 0 (Gras)	226 m	Aufhebung der Wegefunktion / Mähd der Grasstruktur abschnitts- weise alle 2-3 Jahre im Herbst  entfällt (Weg wird ausgebaut)	nein		TG Munzel	sh. Planänderung Nr. 1 sh. E.Nr. 230  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
705	WW	686 m	RQ 7,0 - 9,0 / 0 / 0 (Gras)	686 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	<del>500,</del> 501, 505, <del>511,</del> 537.10, 537.20, 539 540, 522 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  E.Nr. 522 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1  - Planänderung Nr. 4 -
706	WW	697 m	RQ 5,0 - 8,0 / 0 / 0 (Gras)	697 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	507, 532 (CEF)	TG Munzel	E.Nr. 523 (CEF) sh. Planänderungen Nr. 1 u. 3
707	WW	309 m 476 m	RQ 8,0 / 0 / 0 RQ 8,0 / 2,5 / 0 (Gras) (Asphalt)	309 m 76 m	Rekultivierung zur Ackernutzung Rekultivierung zur Ackernutzung	ja ja	502, 506, 520, 526 (CEF), 532 (CEF)	TG Munzel	AM für E.Nrn. 204.10 u. 219;  E.Nrn. 526 u. 532 (CEF) sh. Planänderungen Nr. 1 u. 3
708	WW	657 m	RQ 6,0 - 9,0 / 0 / 0 (Gras)	657 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	<del>500,</del> 539, 532 (CEF)	TG Munzel	Einmündung auf die K 251  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  E.Nr. 523 (CEF) sh. Planänderungen Nr. 1 u. 3  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
718	WW	90 m	RQ 6,0 / 0 / 1 - 2 (Gras)	90 m	Rekultivierung zur Ackernutzung entfällt (Weg bleibt erhalten)	nein		TG Munzel	- Planänderung Nr. 4 -
719	WW	640 m	RQ 6,0 / 0 / 1 (Gras)	640 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	500, 508, 509, 539, 531 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte E.Nr. 531 (CEF) sh. Planänderung Nr. 1 - Planänderung Nr. 4 -
720	WW	5 m	RQ 6,0 / 3,0 / 0 (Asphalt)	5 m	Rekultivierung zum Straßenseiten- graben	nein		Region Han.	sh. Planänderung Nr. 3
721 – 749	- nicht vergeben -								
750	WW	<del>860 m</del> 450 m	RQ 5,5 - 8,0 / 0 / 0 (Gras)	<del>860 m</del> 450 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	503, 507	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte - Planänderung Nr. 4 -
751	WW	113 m	RQ 5,0 / 0 / 0 (Gras)	113 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein	---	TG Munzel	
752	WW	246 m	RQ 11,0 / 0 / 0 (Gras)	246 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein	---	TG Munzel	

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758	WW	1.000 m	RQ 7,0 / 2,5 / 0 (Beton)	1.000 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	500, 540	TG Munzel	Einmündung auf die L 392;  Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nrn. 105, 109.20, 112, 114, 118.10, 121 u. 123.10  - Planänderung Nr. 4 -
759	WW	355 m	RQ 5,5 / 0 / 0 (Gras)	355 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	501	TG Munzel	
760	WW	508 m	RQ 7,5 / 0 / 0 (Gras)	508 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	500 539	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
761		120 m	RP 2 / 0 / 0 (Mulde)	120 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	nein		TG Munzel	
762	WW	337 m	RQ 5,5 / 3,0 / 0 (Schotter)	337 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	500, 540	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.-Nrn. 101.20 u. 103  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
763		550 m	RQ 6,5 / 0 / 0 (Gras)	550 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	500, 520	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -
764	BB	11 m	Betonbrücke, B = 4,25m	11 m	Gewässer II. Ordnung	nein		TG Munzel	Südliches Widerlager bleibt erhalten und wird saniert; Umgestaltung zur Aussichtsplattform / sh. Planänderung Nr. 2
765	III.O	120 m	RP 4,4 / 1,2 / 0	120 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	512, 520 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte; Umpflanzen der Rhizome der Sumpf- schwertlilie an den BünTEGRABEN  - Planänderung Nr. 4 -
766	WW	595 m	RQ 8,6 / 2,8 – 4,0 / 0 (PB)	595 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	512, 539, 507 (CEF) 535 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nrn. 227 u. 228  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
767	WW	235 m	RQ 6,6 / 4,3 / 0 (DoB)	235 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	503, 537.10	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nrn. 118.20, 214.30 u. 229.20 - Planänderung Nr. 4 -
768	WW	455 m	RQ 9,4 / 3,9 / 0 (DoB)	455 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	520, 535, 537.10	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nr. 224.10 - Planänderung Nr. 4 -
769	WW	310 m	RQ 5,1 / 0 / 0 (UB)	310 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	536, 504/505/506 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -

## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
770.10	WW	185 m	RQ 7,5 / 2,8 / 0 (DoB)	185 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	504 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nr. 122 - Planänderung Nr. 4 -
770.20	WW	440 m	RQ 7,0 / 5,0 / 0 (DoB)	440 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	505, 536, 520 (CEF), 540 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nr. 122 u. 224.20 - Planänderung Nr. 4 -
771.10	WW	270 m	RQ 10,0 / 0 / 0 (UB)	270 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	535, 537.10 (CEF)	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Bauausführung nicht von März bis Mitte August; Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -



## Verzeichnis der Anlagen und Festsetzungen

Name des Verfahrens: Vereinfachte Flurbereinigung Munzel, Region Hannover 211

Planänderung Nr. 4

### 5 Bodenverbessernde Anlagen

E.Nr.	Art	Bestand Länge (m) Fläche (m²)	Beschreibung	Ausbau Länge (m) Fläche (m²)	Besondere Festsetzungen	Eingriff ?	EM AM (E. Nr.)	Ergänzende Hinweise Träger d. Vorh.	Bemerkungen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
771.20	WW	205 m	RQ 10,0 / 3,5 / 0 (DoB)	205 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	514	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  AM für E.Nrn. 217.20, 230 u. 232  - Planänderung Nr. 4 -
772		110 m	Saumstreifen mit Gehölzen (ehem. WW), b = 5,5 m	110 m	Rekultivierung zur Ackernutzung	ja	536	TG Munzel	Artenschutzmaßnahme: Feldhamsterkontrolle im Baufeld vor Maßnahmenbeginn im April/Mai oder direkt nach der Ernte  - Planänderung Nr. 4 -